

ORGANIZADO POR ORDEM CRONOLÓGICA											
ORD.	CONTRATO	ANO	CONTRATADA/CONVENETE	OBJETO	VALOR GLOBAL	VALOR ADITIVO	% EXECUTADO	SITUAÇÃO DESCRITA NO E-OBRAS	RAZÕES PARA PARALISAÇÃO OU DESCONTINUIDADE	CUSTOS DESPENDIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À OBRA PARALISADA OU INACABADA
1	CV-00020/2005-SEINF	2005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E SISTEMA VIÁRIO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAREIRO	12.255.724,95	0	0	Expirado	Obra implantada no e-obras sem atualizações e pasta da obra não localizada. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	12.255.724,95	
2	CT-00038/2005-SEINF	2005	CONSTRUTORA BASE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO SISTEMA VIÁRIO URBANO DO BAIRRO CAMPOS SALES	3.775.860,75	943.507,00	96,51	Extinto por Decurso de Prazo	Obra concluída		Contrato extinto através do Parecer nº 238/2019-AJUR constante no processo nº 3861/2016-SEINFRA. Informação consta no E-obras
3	CT-00042/2005-SEINF	2005	CONSTRUTORA BASE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO SISTEMA VIÁRIO URBANO DO BAIRRO SÃO PEDRO	5.981.652,47	1.196.330,00	80,04	Extinto por Decurso de Prazo	Obra concluída		Contrato extinto através do Parecer nº 238/2019-AJUR constante no processo nº 3861/2016-SEINFRA. Informação consta no E-obras
4	CV-00072/2005-SEINF	2005	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA COMUNIDADE REPARTIMENTO DE TUIUÉ - MANACAPURU	149.636,51	-149.636,51	0	Expirado	Obra implantada no e-obras sem atualizações e pasta da obra não localizada. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	149.636,51	
5	CV-00080/2005-SEINF	2005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS	MELHORAMENTO DE 20 KM DA ESTRADA CODAJÁS-ANORI	12.244.041,57	0	60,92	Expirado	Obra implantada no e-obras sem atualizações e pasta da obra não localizada. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	9.951.002,22	
6	CV-00092/2005-SEINF	2005	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA	RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO - IRANDUBA	11.271.446,72	2.217.863,27	0	Expirado	Obra implantada no e-obras sem atualizações e pasta da obra não localizada. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	11.271.446,72	
7	CT-00038/2006-SEINF	2006	DEMAC CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 2ª ETAPA, NO SISTEMA VIÁRIO URBANO DOS BAIROS AMÉRICA DO SUL E SÃO LUIZ.	1.622.465,26	0	99,33	Extinto por Decurso de Prazo	Obra concluída		Contrato extinto através do Parecer nº 238/2019-AJUR constante no processo nº 3861/2016-SEINFRA. Informação consta no E-obras
8	CV-00007/2007-SEINF	2007	UNIAO DAS MAES ESPIRITAS MARILIA BARBOSA	REFORMA E AMPLIAÇÕES DE PRÉDIOS DO COLÉGIO E CRECHE ESPÍRITA MARÍLIA BARBOSA, EM MANAUS/AM.	850.000,00	0	100	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	850.000,00	
9	CV-00032/2007-SEINF	2007	PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI	COMPLEMENTAÇÃO DE 6,88 KM DA CONSTRUÇÃO DA ESTRADA UARINI-COPACÁ, NO MUNICÍPIO DE UARINI/AM.	1.100.000,00	-1.100.000,00	0	Expirado	Obra não iniciada		Convênio sem repasse e portanto, sem execução. Com empenho anulado. Informação consta no e-obras
10	CV-00005/2008-SEINF	2008	FED. DOS PESCADORES DO ESTADO DO AM E RO-FEPESCA	REFORMA DO FRIGORÍFICO "AGROINDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE PESCADO - CODEPESCA", NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM.	1.399.967,00	468.625,15	0	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	1.868.592,15	
11	CV-00010/2008-SEINF	2008	LIGA AMAZONENSE CONTRA O CANCER	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E 1º PAVIMENTO ONDE FUNCIONARÁ O ALBERGUE DA LIGA AMAZONENSE CONTRA O CANCER - LACC	582.562,77	0	0	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	582.562,77	
12	CV-00020/2008-SEINF	2008	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	CONSTRUÇÃO DE 7.500,00 METROS DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA NOS BAIROS PRAIA DO GADO, RUA TIÃO LEITE, BAIRRO CENTRO, AV. AMAZONAS E BAIRRO MACAXEIRAL, RUA SOUZA PINTO, NO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE/AM.	467.931,56	0	11,95	Expirado	Obra não concluída mas com funcionalidade	176.000,00	Convênio expirado com saldo anulado.
13	CT-00036/2009-SEINF	2009	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CODAJÁS.	6.197.330,61	-45.798,75	100	Extinto por Decurso de Prazo		5.590.988,54	Processo Sancionatório concluído (Proc. 007.1420/2012) e encaminhado à PGE-AM. Informação consta no E-obras
14	CT-00049/2009-SEINF	2009	RADIER PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO	RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	2.755.435,03	1.350.390,91	98,16	Extinto por Decurso de Prazo	Obra Concluída	2.826.075,12	Contrato extinto através do Parecer nº 238/2019-AJUR constante no processo nº 3861/2016-SEINFRA. Houve emissão de Termo de Recebimento Provisório em 28/07/2011. Informação consta no E-obras
15	CT-00064/2009-SEINF	2009	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM.	23.838.877,75	0	99,95	Extinto por Decurso de Prazo	Obra Concluída	14.056.045,65	Houve emissão de Termo de Recebimento Provisório em 17/07/2012. Informação consta no E-obras
16	CT-00066/2009-SEINF	2009	TARUMA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, SARJETA E CALÇADA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM.	23.187.717,19	0	100	Concluído	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	120.664.470,80	
17	CV-00072/2009-SEINF	2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 700 METROS DE COMPRIMENTO POR 3 METROS DE LARGURA NA COMUNIDADE RURAL DE FILADÉLFIA, NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	244.238,20	0	0	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	-	
18	CT-00105/2009-SEINF	2009	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	RECUPERAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ, LOCALIZADO NA CALHA DO JURUÁ/AM.	3.821.741,47	-58.641,96	56,71	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não Concluída		Contrato extinto e processo de inexecução contratual encaminhado à PGE. Informação consta no e-obras Obra concluída através de contrato emergencial.
19	CT-00106/2009-SEINF	2009	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	RECUPERAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ICÁ, LOCALIZADO NA CALHA DO ALTO SOLIMÕES II/AM.	2.344.669,83	0	48,37	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não Concluída		Contrato extinto e processo de inexecução contratual encaminhado à PGE. Informação consta no e-obras
20	CV-00001/2010-SEINF	2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO, CALÇADAS, MEIO-FIO E SARJETAS, NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM	3.228.398,01	822.772,29	100	Expirado	Obra não concluída mas com funcionalidade	3.931.546,06	Convênio expirado com saldo anulado.
21	CV-00003/2010-SEINF	2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARCELOS/AM	1.923.877,71	0	98	Expirado	Obra não concluída	1.827.683,83	Convênio expirado com saldo anulado.

ORGANIZADO POR ORDEM CRONOLÓGICA											
ORD.	CONTRATO	ANO	CONTRATADA/CONVENETE	OBJETO	VALOR GLOBAL	VALOR ADITIVO	% EXECUTADO	SITUAÇÃO DESCRITA NO E-OBRA	RAZÕES PARA PARALISAÇÃO OU DESCONTINUIDADE	CUSTOS DESPENDIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À OBRA PARALISADA OU INACABADA
22	CV-00004/2010-SEINF	2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA, NO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA/AM	2.113.253,17	0	100	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	2.000.000,00	
23	CV-00005/2010-SEINF	2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE	CONSTRUÇÃO DE 20.628M DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE/AM.	2.000.000,00	498.362,84	100	Encerrado		2.438.362,84	Convênio em processo de instauração de tomada de contas Não informado no e-obras
24	CV-00007/2011-SEINF	2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS	INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CODAJÁS PARA O COMBATE A DENGUE.	257.295,00	0	0	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	249.577,00	
25	CV-00013/2011-SEINF	2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO INGÁ (1.ª FASE), NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM.	798.325,61	0	0	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	774.375,84	
26	CV-00014/2011-SEINF	2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO, NA VILA DO SACAMBÚ, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM.	2.832.118,57	0	0	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	2.747.155,00	
27	CV-00015/2011-SEINF	2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO, NA VILA DO JACARÉ, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM.	3.203.309,63	0	0	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	1.035.736,78	
28	CV-00017/2011-SEINFRA	2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM.	1.962.447,31	0	68,99	Paralisado	Obra não concluída	1.903.573,00	Na troca da gestão municipal não houve interesse na continuidade dos serviços. Conforme proc. 3758/2017 Não informado no e-obras
29	CV-00018/2011-SEINFRA	2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM.	2.931.687,49	0	100	Expirado	Obra não concluída	2.843.736,87	Tomada de contas especial concluída através do proc. 3491/2015. Não informado no E-obras
30	CT-00019/2011-SEINF	2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDROSANITÁRIA E DA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SECT, EM MANAUS/AM	1.049.307,51	0	100	Concluído	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	-	
31	CV-00021/2011-SEINFRA	2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	CONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) SEDES COMUNITÁRIAS PADRÃO PARA O INTERIOR NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, NAS COMUNIDADES DE BELA VISTA E CAVIANA E OS BAIROS DA UNIÃO E NOVO MANACÁ.	999.520,40	0	0	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	969.654,79	
32	CV-00022/2011-SEINFRA	2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	CONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) CAMPOS DE FUTEBOL NO BAIRRO NOVO MANACÁ, COMUNIDADES DO BELA VISTA, VILA DO JACARÉ E VILA DO SACAMBÚ (ÁGUIA), NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM.	2.100.012,08	0	100	Expirado	Obra não concluída	2.000.000,00	Tomada de contas especial concluída através do proc. 930/2013. Não informado no E-obras
33	CV-00025/2011-SEINFRA	2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANORI/AM.	629.993,63	0	100	Expirado	Obra não concluída mas com funcionalidade	611.093,82	Tomada de contas especial instaurada através do Memo 29/2014/AJUR/SEINFRA. Informação retirada do E-obras mas está incompleta
34	CT-00031/2011-SEINFRA	2011	FERRATI CONSTRUÇÕES LTDA	REFORMA DA ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE - UEA, LOCALIZADA NA AVENIDA CARVALHO LEAL Nº 1777 - CACHOEIRINHA, MUNICÍPIO DE MANAUS/AM.	116.071,64	-12.220,12	100	Extinto por Decurso de Prazo	Obra concluída	-	A Fiscalização informou a conclusão da obra mas o contrato já se encontrava extinto (proc. 007.2438/2012)
35	CV-00001/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA	CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE JURUÁ/AM.	1.351.032,06	332.431,93	100	Expirado		1.619.866,00	Tomada de Contas Especial concluída e enviada ao TCE através do processo nº 3572/2016 Não informado no e-obras
36	CV-00004/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO RIO NEGRO	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO RIO NEGRO/AM.	1.882.679,62	0	75,97	Expirado		1.826.199,23	Na troca da gestão municipal não houve interesse na continuidade dos serviços. Não houve repasse total das parcelas
37	CV-00005/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA COMUNIDADE BELO MONTE, NO MUNICÍPIO DE CANUTAMA/AM.	1.489.998,04	0	75	Paralisado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	1.445.000,00	
38	CV-00006/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA	INFRAESTRUTURA HABITACIONAL, PARA LOTEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, NO MUNICÍPIO DE ANAMÁ/AM.	1.887.287,79	0	64,32	Paralisado	Obra não concluída	1.792.923,40	Não houve continuidade devido a falta de recursos. Não informado no e-obras
39	CV-00010/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	RECUPERAÇÃO DA ÁREA DA LIXEIRA PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE CERCA DE MOURÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.	957.000,74	0	40	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	928.290,72	
40	CV-00011/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.	2.845.453,89	0	39,99	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	1.024.363,40	
41	CV-00013/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO BAIRRO DA UNIÃO, COMPREENDENDO TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM A.A.U.Q., DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADÃO COM ESCADARIA EM CONCRETO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.	4.400.000,00	0	81,25	Tomada de Contas	Obra não concluída mas com funcionalidade	3.250.000,00	Instaurada Tomada de Contas Especial - Processo 2153/2021 em andamento. informação consta na observação do E-obras
42	CV-00015/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, CICLOVIA, CALÇADA E MEIO-FIO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO COM A COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO (BOCA DO ANAMÁ) TOTALIZANDO 24.000M² DE OBRAS, NO MUNICÍPIO DE ANAMÁ/AM.	3.274.144,31	0	43,09	Paralisado	Obra não concluída mas com funcionalidade	3.110.437,09	Não houve continuidade devido a falta de recursos. liberado 1 parcela, faltando R\$1.863.148,89 a medir. Não informado no e-obras
43	CV-00017/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETAS, NO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM.	1.046.009,88	0	0	Expirado	Obra não iniciada	-	Convênio sem repasse e portanto, sem execução.

ORGANIZADO POR ORDEM CRONOLÓGICA											
ORD.	CONTRATO	ANO	CONTRATADA/CONVENETE	OBJETO	VALOR GLOBAL	VALOR ADITIVO	% EXECUTADO	SITUAÇÃO DESCRITA NO E-OBRA	RAZÕES PARA PARALISAÇÃO OU DESCONTINUIDADE	CUSTOS DESPENDIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À OBRA PARALISADA OU INACABADA
44	CV-00019/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA	RECUPERAÇÃO DE 35 KM DE ESTRADA VICINAL, NO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM.	1.141.079,28	0	99,99	Expirado	Obra não concluída	1.106.846,90	Tomada de contas especial concluída através do proc. 703/2016 encaminhado ao TCE. Não informado no E-obras
45	CV-00024/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	CONSTRUÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA 30 (TRINTA) COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM.	375.000,00	0	100	Expirado	Obra não concluída	360.000,00	Tomada de contas especial concluída através do proc.0681/2016 encaminhado ao TCE. Não informado no E-obras
46	CV-00029/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENÇA	AVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA COMUNIDADE CAMPO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM.	1.531.393	0	76,36	Paralisado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	1.485.451,68	
47	CV-00030/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENÇA	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, NA COMUNIDADE TUPY II.	777.144,97	0	85,23	Paralisado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	753.830,42	
48	CV-00031/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE RECEPÇÃO E ALOJAMENTO DO AEROPORTO, NO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM.	312.117,69	0	100	Expirado		302.752,69	Instaurada Tomada de contas especial, sem mais informações no e-obras.
49	CV-00032/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM.	1.147.165,13	0	61,28	Expirado	Obra não iniciada	1.050.000,00	Houve devolução da parcela paga e convênio encerrado. Não informado no e-obras
50	CV-00033/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA	CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES, NO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA/AM.	578.534,38	0	75,79	Paralisado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	500.000,00	
51	CV-00035/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE BARREIRINHA/AM.	1.400.000,00	0	32,52	Expirado	Obra não concluída	1.358.000,00	Tomada de contas especial concluída através do proc.2445/2016 encaminhado ao TCE Não informado no E-obras
52	CV-00036/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA	CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ/AM	1.035.618,47	0	0	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	98.476,17	
53	CV-00039/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENÇA	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE 02 (DOIS) ANDARES, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM.	1.125.745,74	0	80	Paralisado		1.069.458,45	Tomada de contas especial concluída através do proc 2300/2017 encaminhado ao TCE Informação consta no e-obras
54	CV-00043/2012-SEINFRA	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM.	1.037.000,00	0	73,29	Expirado	Obra não concluída mas com funcionalidade	926.300,00	prestação de contas aprovada mas não houve liberação da 3ª parcela. Existe um ofício 066/2016-GS/SEINFRA comunicando o cancelamento do processo de solicitação da 3ª parcela por ausência de recursos Não informado no E-obras
55	CT-00056/2012-SEINFRA	2012	NI CONSTRUÇÕES NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CANUTAMA/AM	550.041,08	-128.086,73	100	Extinto por Decurso de Prazo	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	421.954,35	
56	CT-00105/2012-SEINFRA	2012	ADR CONSTRUÇÕES LTDA	MELHORIAS E ADEQUAÇÕES DE 31 RESIDÊNCIAS – CADASTRADAS NO PROJETO VIVER MELHOR, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM E MELHORIAS E ADEQUAÇÕES DE 90 RESIDÊNCIAS – CADASTRADAS NO PROJETO VIVER MELHOR, NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM.	1.218.804,22	-794.677,04	100	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	-	Saldo do contrato foi cancelado Informação consta no e-obras
57	CT-00031/2013-SEINFRA	2013	TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA	RECONSTRUÇÃO DA ORLA FLUVIAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.	3.902.740,81	-3.902.740,81	0	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não iniciada	-	Convênio sem repasse e portanto, sem execução. Com empenho anulado Informação consta no e-obras
58	CV-00002/2013-SEINFRA	2013	GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA REINO UNIDO DA LIBERDADE	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E SALA DE AULA DO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA REINO UNIDO DA LIBERDADE.	2.865.452,88	0	85,64	Expirado	Obra não concluída	2.579.807,59	Tomada de contas especial concluída através do proc.2858/2016 encaminhado ao TCE OBRA CONCLUÍDA através do CV- 056/2018-SEINFRA Não informado no E-obras
59	CV-00009/2013-SEINFRA	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM.	2.919.000,00	0	100	Expirado		2.860.620,00	Tomada de contas especial concluída através do proc.5285/2014 encaminhado ao TCE Não informado no E-obras
60	CV-00010/2013-SEINFRA	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM.	100.010,00	0	100	Expirado		98.009,80	Tomada de contas especial concluída através do proc.5285/2014 encaminhado ao TCE Não informado no E-obras
61	CV-00012/2013-SEINFRA	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ENVIRA/AM.	7.815.007,56	0	100	Concluído	Obra não concluída mas com funcionalidade	4.364.971,02	3 das 4 prestação de contas já aprovadas. A Cancelar o saldo no sistema. Não informado no e-obras.
62	CV-00015/2013-SEINFRA	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA NAS RUAS DOS BAIRROS: DELPHYNA AZIZ, ÁTILA LINS, BERLAMINO LINS, VILA MARTINS E REMANSO, NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA /AM.	5.177.870,64	0	93,33	Paralisado		5.000.000,00	Tomada de Contas Especial concluída e já encaminhada ao TCE em 25/07/2017. Sem informação no E-obras
63	CV-00016/2013-SEINFRA	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO SISTEMA VIÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA /AM.	9.396.440,08	0	100	Expirado		9.114.546,88	Tomada de contas especial concluída através do proc.2369/2016 encaminhado ao TCE Não informado no E-obras
64	CV-00017/2013-SEINFRA	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA AGROVILA, NO MUNICÍPIO DE JURUÁ/AM.	6.295.087,95	1.522.357,06	100	Encerrado		7.582.921,66	Tomada de contas especial concluída através do Processo nº. 03050/2017. Informação consta no e-obras

ORGANIZADO POR ORDEM CRONOLÓGICA											
ORD.	CONTRATO	ANO	CONTRATADA/CONVENETE	OBJETO	VALOR GLOBAL	VALOR ADITIVO	% EXECUTADO	SITUAÇÃO DESCRITA NO E-OBRA	RAZÕES PARA PARALISAÇÃO OU DESCONTINUIDADE	CUSTOS DESPENDIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À OBRA PARALISADA OU INACABADA
65	CV-00018/2013-SEINFRA	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JURUÁ/AM.	14.769.696,71	3.633.727,61	100	Expirado		17.851.321,59	Tomada de contas especial concluída através do proc.4373/2016 encaminhado ao TCE Não informado no E-obras
66	CV-00020/2013-SEINFRA	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA	ADEQUAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) MORADIAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA/AM.	372.981,02	0	66,69	Expirado		372.981,02	Na troca da gestão municipal não houve interesse na continuidade dos serviços. Não houve repasse total das parcelas
67	CV-00021/2013-SEINFRA	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ENVIRA/AM.	11.877.300,14	0	58,12	Expirado		11.520.981,14	Na troca da gestão municipal não houve interesse na continuidade dos serviços. Não houve repasse total das parcelas
68	CV-00023/2013-SEINFRA	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA	RECUPERAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS – CARÓDROMO E CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL, NO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA/AM.	1.467.250,16	0	88,6	Expirado	Obra não concluída	-	Não houve a liberação da 4ª parcela por falta de recursos da SEC (proC. 4931/2018) A obra está sendo executada no convênio 017/2022
69	CV-00026/2013-SEINFRA	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE/AM.	4.643.119,22	0	51,23	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	4.410.963,27	
70	CV-00027/2013-SEINFRA	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE/AM.	832.857,87	0	33,33	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	791.214,99	
71	CV-00028/2013-SEINFRA	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DA INTEGRAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM.	1.810.972,29	0	33,33	Paralisado	Obra não concluída mas com funcionalidade	1.720.423,68	Não houve continuidade devido a falta de recursos Não informado no e-obras
72	CV-00030/2013-SEINFRA	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM.	3.087.558,18	0	60,17	Paralisado	Obra não concluída	2.994.931,43	Não houve continuidade devido a falta de recursos Não informado no e-obras
73	CV-00034/2013-SEINFRA	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE PAUINI/AM.	536.732,71	0	62,96	Expirado		520.630,73	Na troca da gestão municipal não houve interesse na continuidade dos serviços. Não houve repasse total das parcelas
74	CV-00035/2013-SEINFRA	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO, NO MUNICÍPIO DE PAUINI/AM.	857.682,35	0	24,89	Expirado		831.951,87	Na troca da gestão municipal não houve interesse na continuidade dos serviços. Não houve repasse total das parcelas
75	CT-00035/2013-SEINFRA	2013	CONCRETEERRA - CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.	INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA ESTRADA CODAJÁS-ANORI/AM.	55.515.898,24	13.765.743,47	91,15	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída	69.016.784,65	Processo Sancionatório concluído (6113/2019) Não informado no E-obras. Novo projeto em fase de levantamento de dados
76	CT-00062/2013-SEINFRA	2013	EMBRAC-CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO TERRA PRETA DO LIMÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHA/AM.	7.468.292,87	1.863.904,13	75,06	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	7.005.063,59	Contrato foi considerado extinto por decurso de prazo, conforme Parecer nº 726/2019-AJUR, constante no Processo nº 0530/2019-SEINFRA informação consta no E-obras
77	CT-00066/2013-SEINFRA	2013	KPK CONSTRUÇÕES LTDA.	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTO NO SISTEMA VIÁRIO URBANO – MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM.	22.638.495,95	-3.481.057,14	100	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	19.157.438,81	Contrato foi considerado extinto por decurso de prazo e saldo contratual cancelado informação consta no E-obras
78	CT-00067/2013-SEINFRA	2013	KPK CONSTRUÇÕES LTDA.	PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM E DRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM – COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO.	836.291,19	-609.521,23	100	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	226.769,96	Contrato foi considerado extinto por decurso de prazo e saldo contratual cancelado informação consta no E-obras
79	CT-00068/2013-SEINFRA	2013	KPK CONSTRUÇÕES LTDA.	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO URBANO NO BAIRRO DA COMARA E DA COMUNIDADE DE UMARIAÇU I E II – MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM.	7.220.043,50	246.000,84	100	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	7.466.044,34	Contrato foi considerado extinto por decurso de prazo e saldo contratual cancelado informação consta no E-obras
80	CT-00069/2013-SEINFRA	2013	KPK CONSTRUÇÕES LTDA.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA MEIO - FIO E SARJETA, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM.	2.691.351,39	-347.629,19	100	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	2.343.722,20	Contrato foi considerado extinto por decurso de prazo e saldo contratual cancelado informação consta no E-obras
81	CT-00095/2013-SEINFRA	2013	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA, NO MUNICÍPIO DE APUÍ/AM.	14.583.910,45	0	89,88	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	13.109.266,48	Contrato foi considerado extinto por decurso de prazo. empresa inadimplente impossibilitando continuidade Não informado no e-obras
82	CT-00112/2013-SEINFRA	2013	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DO CAREIRO/AM.	3.495.075,33	0	65,84	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída	2.220.872,48	Não houve continuidade devido a falta de recursos (UEA) conforme ofício nº 496/2016-GR/UEA
83	CT-00120/2013-SEINFRA	2013	CONSTRUNORTE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA.	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONTENÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS GRAVES NA ORLA DO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE/AM.	10.605.479,97	2.553.893,55	98,24	Paralisado	Obra concluída	14.106.890,18	Status paralisado e não foi possível emitir Termo de Recebimento Provisório no sistema Não informado no E-obras
84	CT-00121/2013-SEINFRA	2013	VILA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONTENÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS GRAVES NA ORLA DO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM.	7.759.000,00	0	74,71	Paralisado	Obra não concluída mas com funcionalidade	5.797.023,61	Auditoria externa realizada (FTDE) onde ficou recomendada a conclusão dos serviços (90% executada) Não informado no E-obras
85	CT-00126/2013-SEINFRA	2013	CONSTRUNORTE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA.	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TONANTINS/AM.	5.093.214,33	0	73,58	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída	4.207.800,40	Não houve continuidade devido a falta de recursos conforme processo nº 5225/2018-SEINFRA
86	CT-00127/2013-SEINFRA	2013	CONSTRUNORTE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA.	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONTENÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS GRAVES NA ORLA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM.	6.150.338,74	0	67,58	Paralisado	Obra não concluída	3.396.202,71	Auditoria externa realizada (FTDE) onde ficou recomendada a conclusão dos serviços Não informado no E-obras

ORGANIZADO POR ORDEM CRONOLÓGICA											
ORD.	CONTRATO	ANO	CONTRATADA/CONVENETE	OBJETO	VALOR GLOBAL	VALOR ADITIVO	% EXECUTADO	SITUAÇÃO DESCRITA NO E-OBRA	RAZÕES PARA PARALISAÇÃO OU DESCONTINUIDADE	CUSTOS DESPENDIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À OBRA PARALISADA OU INACABADA
87	CT-00129/2013-SEINFRA	2013	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONTENÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS GRAVES NA ORLA DO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM.	10.621.203,81	0	88,9	Paralisado	Obra não concluída mas com funcionalidade	10.381.514,35	Auditoria externa realizada (FTDE) onde ficou recomendada a conclusão dos serviços (97% executada) Não informado no E-obras
88	CT-00130/2013-SEINFRA	2013	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONTENÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS GRAVES NA ORLA DO MUNICÍPIO DE TONANTINS/AM.	10.923.937,62	0	38,7	Paralisado	Obra não concluída	4.228.628,72	Auditoria externa realizada (FTDE) onde ficou recomendada a conclusão dos serviços Não informado no E-obras
89	CT-00131/2013-SEINFRA	2013	CONSTRUNORTE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA.	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONTENÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS GRAVES NA ORLA DO MUNICÍPIO DE ANAMÁ/AM.	8.368.879,56	0	27,35	Paralisado	Obra não concluída	2.289.556,73	Auditoria externa realizada (FTDE) onde ficou recomendada a conclusão dos serviços Não informado no E-obras
90	CT-00138/2013-SEINFRA	2013	KPK CONSTRUÇÕES LTDA.	PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM – COMUNIDADE FILADELFIA.	2.518.935,19	-1.657.338,58	100	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	861.596,61	Contrato foi considerado extinto por decurso de prazo e saldo contratual cancelado informação consta no E-obras
91	CT-00141/2013-SEINFRA	2013	CEPA - CONSTRUÇÕES E POÇOS LTDA EPP.	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONTENÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS GRAVES NA ORLA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM.	8.799.202,92	0	63,67	Paralisado		5.602.845,85	Auditoria externa realizada (FTDE) onde ficou recomendada a conclusão dos serviços Não informado no E-obras
92	CT-00154/2013-SEINFRA	2013	CONSTRUNORTE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA.	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONTENÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS GRAVES NA ORLA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ/AM.	7.261.263,43	0	84,47	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	2.539.097,58	Auditoria externa realizada (FTDE) onde ficou recomendada a conclusão dos serviços (90% executada) Não informado no E-obras
93	CT-00155/2013-SEINFRA	2013	KAIROS CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM.	4.060.807,31	0	38,54	Paralisado	Obra não concluída	1.565.062,09	Não houve continuidade devido a falta de recursos (UEA) conforme ofício nº 496/2016-GR/UEA Não informado no e-obras
94	CT-00156/2013-SEINFRA	2013	KPK CONSTRUÇÕES LTDA.	PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM - COMUNIDADE BOM JARDIM.	1.423.937,32	-1.085.292,89	100	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	338.644,43	Contrato foi considerado extinto por decurso de prazo e saldo contratual cancelado informação consta no E-obras
95	CT-00162/2013-SEINFRA	2013	KPK CONSTRUÇÕES LTDA.	RECUPERAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO URBANO DE JUTAI, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM CONCRETO – MUNICÍPIO DE JUTAI/AM	6.566.238,76	1.415.430,08	100	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	7.981.668,84	Contrato foi considerado extinto por decurso de prazo e saldo contratual cancelado informação consta no E-obras
96	CT-00163/2013-SEINFRA	2013	KPK CONSTRUÇÕES LTDA.	PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM E DRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM – COMUNIDADE PORTO CORDEIRINHO.	2.206.114,27	-1.552.098,38	100	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	654.015,89	Contrato foi considerado extinto por decurso de prazo e saldo contratual cancelado informação consta no E-obras
97	CT-00168/2013-SEINFRA	2013	CONSTRUTORA AMAZON LTDA.	CONTENÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS GRAVES NOS BAIRROS: NOVA FLORESTA, RUA ALUMÍNIO, BAIRRO JOÃO PAULO, RUA JAMBU, BAIRRO SANTA INÊS, RUA G, BAIRRO NOVA FLORESTA, TRAVESSA JUTAI, DO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM	15.115.042,29	0	88,12	Extinto por Decurso de Prazo		14.327.943,41	Processo sancionatório em andamento (0632/2016) Não informado no e-obras
98	CT-00176/2013-SEINFRA	2013	NEWEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM.	3.853.327,40	0	56,2	Paralisado	Obra não concluída	2.165.933,38	Não houve continuidade devido a falta de recursos (UEA) conforme ofício nº 496/2016-GR/UEA Não informado no e-obras
99	CT-00178/2013-SEINFRA	2013	DIRETRIZ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA NA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM.	686.119,67	0	89,99	Extinto por Decurso de Prazo	Obra concluída	617.461,22	Houve comunicação da conclusão da obra através de ofício para a SSP. Não informado no e-obras
100	CT-00179/2013-SEINFRA	2013	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM	4.117.146,33	-292.713,65	80,79	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída	3.089.804,86	Não houve continuidade devido a falta de recursos (UEA) conforme ofício nº 496/2016-GR/UEA
101	CV-00001/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, DAS RUAS DOS BAIRROS: VILA PRESIDENTE VARGAS, PATAQUIRA, SANTA ETELVINA, PLANALTO E SÃO JOSÉ, COM EXTENSÃO DE 5.970 M, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM.	R\$ 5.398.000,70	0	72,70%	Expirado	Obra não concluída mas com funcionalidade	5.230.000,00	Na troca da gestão municipal não houve interesse na continuidade dos serviços. Não houve repasse total das parcelas
102	CV-00002/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ	SISTEMA VIÁRIO (CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO) EXTENSÃO DE 6.006,00 METROS NA COMUNIDADE VILA ALTEROSA – JUI, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM.	R\$ 3.181.227,57	0	49,28%	Paralisado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	3.080.000,00	
103	CV-00003/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA	ADEQUAÇÃO DE CASAS – PROJETO VIVER MELHOR, NO MUNICÍPIO DE JURUÁ/AM.	R\$ 190.000,00	0	100%	Expirado		R\$ 184.300,00	Tomada de contas especial concluída através do proc.4369/2016 encaminhado ao TCE Não informado no E-obras
104	CT-00007/2014-SEINFRA	2014	MANOEL ANTONIO DE QUEIROZ ABREU - ME	REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE SALA PARA ALUNOS INTERNOS LOTADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE/FHAJ, NA AV. CARVALHO LEAL, CACHOEIRINHA - MANAUS/AM.	R\$ 93.572,68	0	0%	Extinto por Decurso de Prazo	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	-	
105	CV-00011/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	RECUPERAÇÃO DE 26 KM DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM.	R\$ 6.435.381,05	0	84,83%	Paralisado		6.242.319,57	Tomada de Contas Especial concluída e já encaminhada ao TCE em 21/07/2017. informação no E-obras Sem
106	CV-00012/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	RECUPERAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO.	R\$ 10.236.205,69	0	39,68%	Paralisado	Obra não concluída mas com funcionalidade	3.655.823,90	Não houve continuidade devido à falta de recursos Não informado no e-obras
107	CV-00013/2014-SEINFRA	2014	GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VITÓRIA RÉGIA	REFORMA ESTRUTURAL DO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VITÓRIA RÉGIA, EM MANAUS/AM.	R\$ 3.467.184,39	R\$ 960.434,60	99,99%	Encerrado	Obra concluída	3.984.857,10	Tomada de contas especial concluída Protocolo de entrega: 103147 em 12/04/2022) informação consta no E-obras

ORGANIZADO POR ORDEM CRONOLÓGICA											
ORD.	CONTRATO	ANO	CONTRATADA/CONVENETE	OBJETO	VALOR GLOBAL	VALOR ADITIVO	% EXECUTADO	SITUAÇÃO DESCRITA NO E-OBAS	RAZÕES PARA PARALISAÇÃO OU DESCONTINUIDADE	CUSTOS DESPENDIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À OBRA PARALISADA OU INACABADA
108	CV-00017/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI	ABERTURA DE ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NA RODOVIA AM-354 KM10 LE, NA COMUNIDADE ANDIROBÃO, NO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM.	R\$ 1.118.480,52	0	77,52%	Paralisado	Obra não concluída mas com funcionalidade	1.000.000,00	Não houve continuidade devido à falta de recursos Não informado no e-obras
109	CV-00018/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM CONCRETO NAS RUAS DO SISTEMA VIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM.	R\$ 661.417,55	0	100%	Concluído		641.575,02	Tomada de Contas Especial concluída e já encaminhada ao TCE em 04/08/2017. informação no E-obras
110	CT-00020/2014-SEINFRA	2014	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA DA COBERTURA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E PINTURA DA CATEDRAL METROPOLITANA DE MANAUS/AM.	R\$ 949.319,19	-R\$ 122.446,30	100%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída	826.872,89	devido a restrições determinadas pelo IPHAN por se tratar de patrimônio histórico os banheiros não puderam ser contruídos. Somente os serviços de cobertura e a pintura foram executados. Empresa solicitou o distrato, seinfra negou justificando buscar autorização do IPHAN.
111	CV-00023/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS BAIRROS: DELPHINA AZIZ, ÁTILA LINS, BELARMINO LINS, VILA MARTINS E REMANSO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM.	R\$ 2.141.198,50	0	83,31%	Paralisado		2.076.962,55	Tomada de Contas Especial concluída e já encaminhada ao TCE em 27/07/2017. informação no E-obras
112	CV-00024/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA	MELHORIAS E ADEQUAÇÕES DE 13 RESIDÊNCIAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ/AM.	R\$ 130.000,00	-R\$ 130.000,00	0%	Cancelado	Obra não iniciada	-	Convênio sem repasse e portanto, sem execução. Com empenho anulado Informação consta no e-obras
113	CV-00027/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL EM CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA DO BAIRRO DA LIBERDADE, NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM.	R\$ 5.425.686,71	0	50%	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	4.883.118,04	
114	CV-00028/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALIA DO NORTE	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE ESTIRÃO DO EQUADOR E PALMEIRAS DO JAVARI: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS EM CONCRETO ARMADO COM CAPACIDADE DE 40M³ CADA, REDES ADUTORAS E DOMICILIARES, NO MUNICÍPIO DE ATALIA DO NORTE/AM.	1.499.517,07	0	33,39%	Encerrado		1.454.531,56	Tomada de contas especial concluída Processo nº 0428/2019 concluído e enviado ao TCE informação consta no E-obras
115	CV-00029/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA	CONSTRUÇÃO DE TALUDE E RAMPAS NA ÁREA DA VIVO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM.	R\$ 1.498.269,37	0	39,02%	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	1.453.321,30	
116	CV-00030/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA	ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DE 33 RESIDÊNCIAS DO PROJETO VIVER MELHOR, NO MUNICÍPIO DE MARAÁ/AM.	R\$ 330.000,00	0	50%	Expirado		320.100,00	Na troca da gestão municipal não houve interesse na continuidade dos serviços. Não houve repasse total das parcelas
117	CV-00031/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM 28 COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM	R\$ 3.688.646,12	0	84,57%	Paralisado		3.577.986,74	Tomada de Contas Especial concluída e já encaminhada ao TCE em 25/08/2017. informação no E-obras
118	CV-00032/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	CONSTRUÇÃO DE 26 KM DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA NO SISTEMA VIÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM.	R\$ 8.110.076,42	0	90,20%	Paralisado		7.866.774,12	Tomada de Contas Especial concluída e já encaminhada ao TCE em 13/09/2017. informação no E-obras
119	CV-00033/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ	READEQUAÇÃO DE 125 CASAS DO PROJETO VIVER MELHOR, NO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM.	R\$ 1.250.000,00	-R\$ 1.250.000,00	0%	Cancelado	Obra não iniciada	-	Convênio sem repasse e portanto, sem execução. Com empenho anulado Informação consta no e-obras
120	CV-00034/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DE 37 RESIDÊNCIAS DO PROJETO VIVER MELHOR, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM.	R\$ 370.000,00	0	31,40%	Paralisado	Obra não concluída mas com funcionalidade	333.000,00	Não houve continuidade devido a falta de recursos (SEPED/SEJUSC Não informado no e-obras
121	CV-00036/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	REFORMA DO PARQUE DO INGÁ, NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM.	R\$ 447.547,35	0	59,40%	Expirado	Obra não concluída	402.792,62	Tomada de Contas Especial em andamento proc. 7338/2014 com devolução de recursos Não informado no E-obras
122	CV-00038/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE APUÍ/AM.	R\$ 1.045.583,47	0	76,97%	Encerrado		941.025,13	Tomada de contas especial concluída através do proc. 2768/2017 informação consta no E-obras
123	CV-00040/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DO SISTEMA VIÁRIO, COM EXTENSÃO DE 3.702,00 METROS NA ZONA RURAL, COMUNIDADE DA VILA BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM.	R\$ 1.484.924,10	-R\$ 1.484.924,10	0%	Cancelado	Obra não iniciada	-	Convênio sem repasse e portanto, sem execução. Com empenho anulado Informação consta no e-obras
124	CV-00042/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	REFORMA DA PRAÇA DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM.	R\$ 646.711,38	0	74%	Paralisado		627.310,04	Tomada de Contas Especial concluída e já encaminhada ao TCE em 21/09/2017. informação no E-obras
125	CV-00044/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA	READEQUAÇÃO DE 24 CASAS DO PROJETO VIVER MELHOR, NO MUNICÍPIO DE CANUTAMA/AM.	R\$ 240.000,00	0	53%	Expirado		232.800,00	Na troca da gestão municipal não houve interesse na continuidade dos serviços. Não houve repasse total das parcelas
126	CV-00045/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	ADEQUAÇÃO DE 87 CASAS DO PROJETO VIVER MELHOR, NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM.	R\$ 870.000,00	0	16,10%	Expirado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	126.065,61	

ORGANIZADO POR ORDEM CRONOLÓGICA											
ORD.	CONTRATO	ANO	CONTRATADA/CONVENETE	OBJETO	VALOR GLOBAL	VALOR ADITIVO	% EXECUTADO	SITUAÇÃO DESCRITA NO E-OBAS	RAZÕES PARA PARALISAÇÃO OU DESCONTINUIDADE	CUSTOS DESPENDIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À OBRA PARALISADA OU INACABADA
127	CV-00046/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO E SARJETAS NA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TONANTINS/AM.	R\$ 1.216.581,34	0	100%	Encerrado		1.180.083,90	Tomada de contas especial concluída através do proc. 0411/2021-SEINFRA Informação consta no E-obras
128	CV-00047/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	RECUPERAÇÃO DE 4.000 METROS DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM.	R\$ 720.991,73	0	82,47%	Paralisado		699.361,98	Tomada de Contas Especial concluída e já encaminhada ao TCE em 25/09/2017. Sem informação no E-obras
129	CV-00052/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO FARIAS, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA/AM.	R\$ 550.271,73	0	66,61%	Expirado		500.000,00	Instaurada Tomada de contas especial, sem mais informações no e-obras
130	CT-00053/2014-SEINFRA	2014	EMBRAC-CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM	R\$ 17.326.045,29	-R\$ 518.269,91	43,07%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	7.240.451,15	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto
131	CV-00054/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	CONSTRUÇÃO DO PALCO DO CENTRO DE CONVENÇÕES, NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM.	R\$ 660.000,00	0	71,27%	Expirado	Obra concluída	500.000,00	Tomada de contas especial concluída através do proc.2375/2016 encaminhado ao TCE Não informado no E-obras
132	CT-00054/2014-SEINFRA	2014	CONSTRUNORTE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA.(ANTIGA H F CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA)	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONTENÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS GRAVES NA ORLA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIM CONSTANT/AM.	R\$ 7.582.313,75	-R\$ 107.712,67	34,56%	Paralisado	Obra não concluída	1.350.537,12	Auditoria externa realizada (FTDE) onde ficou recomendada a conclusão dos serviços Não informado no E-obras
133	CV-00055/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA MEIO-FIO E SARJETA, NO MUNICÍPIO DE BERURI/AM.	R\$ 1.449.600,96	0	28,68%	Paralisado	Obra não concluída mas com funcionalidade	13.397.634,93	Não houve continuidade devido à falta de recursos Não informado no e-obras
134	CT-00057/2014-SEINFRA	2014	CONSTRUNORTE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA.(ANTIGA H F CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA)	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA/AM.	R\$ 3.437.301,46	-R\$ 2.929.074,55	100%	Extinto por Decurso de Prazo	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	508.226,91	
135	CV-00060/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO-FIO E SERJETA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUARI/AM.	R\$ 1.471.145,43	0	51,20%	Expirado	Obra não concluída mas com funcionalidade	1.427.011,07	Na troca da gestão municipal não houve interesse na continuidade dos serviços. Não houve repasse total das parcelas
136	CT-00061/2014-SEINFRA	2014	MANOEL ANTONIO DE QUEIROZ ABREU - ME	MELHORIAS E ADEQUAÇÕES DE 28 RESIDÊNCIAS - CADASTRADAS NO PROJETO VIVER MELHOR, NO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM.	R\$ 235.934,05	-R\$ 151.926,53	100%	Extinto por Decurso de Prazo	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	84.007,52	
137	CT-00064/2014-SEINFRA	2014	CONSTRUTORA SOMA LTDA	EXPANSÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO INDUSTRIAL MARECHAL CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM.	R\$ 18.006.467,55	0	0%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não iniciada	-	Contrato considerado extinto conforme parecer nº 400/2019-AJUR no processo 1010/2019-SEINFRA Informação consta no e-obras
138	CV-00066/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE/AM.	R\$ 1.350.833,45	0	53,07%	Expirado	Obra não concluída mas com funcionalidade	1.215.750,11	Na troca da gestão municipal não houve interesse na continuidade dos serviços. Não houve repasse total das parcelas
139	CT-00069/2014-SEINFRA	2014	NJ CONSTRUÇÕES NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM.	R\$ 3.944.004,00	0	89,68%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra concluída	4.199.529,13	Contrato extinto por falta de certidões, processo de reconhecimento de dívida já realizado Não informado no e-obras
140	CT-00070/2014-SEINFRA	2014	MANOEL ANTONIO DE QUEIROZ ABREU - ME	MELHORIAS E ADEQUAÇÕES DE 100 (CEM) RESIDÊNCIAS 5ª - ETAPA CADASTRADAS NO PROJETO VIVER MELHOR, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM.	R\$ 876.686,33	-R\$ 876.686,33	0%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não iniciada	-	Convênio sem repasse e portanto, sem execução. Com empenho anulado Informação consta no e-obras
141	CV-00074/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM.	R\$ 657.711,46	0	16,66%	Expirado	Obra não concluída	591.940,31	Tomada de contas especial concluída Processo 0374/2016 mas não há confirmação de envio ao TCE. informação consta no E-obras
142	CV-00076/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE RAMAL NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM.	R\$ 154.639,18	-154.639,18	0%	Cancelado	Obra não iniciada	-	Convênio sem repasse e portanto, sem execução. Com empenho anulado Informação consta no e-obras
143	CT-00076/2014-SEINFRA	2014	INFRA SERVIÇO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM.	R\$ 11.169.804,60	4.259.690,98	93,21%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	16.301.429,97	Processo Sancionatório em andamento (2509/2021) Não informado no E-obras
144	CV-00077/2014-SEINFRA	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	ELEVAÇÃO DO GREIDE DA PISTA DA AVENIDA PARAÍBA (670M), DO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.	R\$ 2.534.417,46	0	100%	Expirado	Obra concluída	2.280.975,71	Tomada de contas especial concluída através do proc2857/2016 encaminhado ao TCE Não informado no E-obras
145	CT-00077/2014-SEINFRA	2014	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM.	R\$ 14.921.301,32	-R\$ 10.461.162,27		Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	4.460.139,05	Contrato foi considerado extinto por decurso de prazo e saldo contratual cancelado . informação consta no E-obras
146	CT-00082/2014-SEINFRA	2014	SVX SERVICOS PROFISSIONAIS, CONSTRUOES E TRANSPORTE LTDA-ME	MELHORIAS E ADEQUAÇÕES DE 07 (SETE) RESIDÊNCIAS – CADASTRADAS NO PROJETO VIVER MELHOR NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM.	R\$ 69.971,61	-R\$ 69.971,61	0%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não iniciada	-	Contrato sem execução. Com empenho anulado Informação consta no e-obras
147	CT-00086/2014-SEINFRA	2014	METACON CONSTRUOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA	CONSTRUÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO COM 02 RESERVATÓRIOS DE 5.000 LITROS – COMUNIDADE PORTELINHA EM IRANDUBA/AM.	R\$ 124.421,34	-R\$ 124.421,34	0%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não iniciada	-	Contrato sem execução. Com empenho anulado Informação consta no e-obras

ORGANIZADO POR ORDEM CRONOLÓGICA											
ORD.	CONTRATO	ANO	CONTRATADA/CONVENETE	OBJETO	VALOR GLOBAL	VALOR ADITIVO	% EXECUTADO	SITUAÇÃO DESCRITA NO E-OBRA	RAZÕES PARA PARALISAÇÃO OU DESCONTINUIDADE	CUSTOS DESPENDIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À OBRA PARALISADA OU INACABADA
148	CT-00090/2014-SEINFRA	2014	MANOEL ANTONIO DE QUEIROZ ABREU - ME	MELHORIAS E ADEQUAÇÕES DE 86 (OITENTA E SEIS) RESIDÊNCIAS CADASTRADAS NO PROJETO VIVER MELHOR, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.	R\$ 834.827,21	-R\$ 834.827,21	0%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não iniciada	-	Contrato sem execução. Com empenho anulado Informação consta no e-obras
149	CT-00094/2014-SEINFRA	2014	TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS (ETAPA I) NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.	R\$ 8.374.206,09	0	82,46%	Extinto por Decurso de Prazo	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	6.905.999,37	
150	CT-00096/2014-SEINFRA	2014	NJ CONSTRUÇÕES NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DO SISTEMA VIÁRIO NA COMUNIDADE VILA BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM.	R\$ 1.244.396,99	0	82,53%	Paralisado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	-	
151	CT-00097/2014-SEINFRA	2014	GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA.	MELHORIAS E ADEQUAÇÕES DE 91 RESIDÊNCIAS - CADASTRADAS NO PROJETO VIVER MELHOR, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM.	R\$ 834.210,75	0	46,04%	Paralisado	Não foram encontradas informações suficientes nos arquivos SEINFRA. Deverá ser realizada a busca no arquivo morto	-	
152	CT-00102/2014-SEINFRA	2014	METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 34ª DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM	R\$ 206.082,41	0	88,65%	Paralisado	Obra não concluída	75.582,36	Obra não concluída devido a não desocupação das celas por parte da SEAP (ofício 5379/2016-GS/SEINFRA) Não informado no e-obras
153	NE-00841/2014-SEINFRA	2014		CONSTRUÇÃO DO PORTO DE BORBA/AM.						-	
154	CV-00004/2015-SEINFRA	2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM.	R\$ 3.127.698,27	0	100%	Expirado	Obra concluída	3.033.867,32	Houve devolução da última parcela mas a obra foi concluída pela prefeitura
155	CV-00005/2015-SEINFRA	2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS – RAMAL BOM FUTURO E SESSAIMA NO DISTRITO DE MIRITI, NO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM.	R\$ 2.948.730,63	0	0%	Expirado	Obra não iniciada	2.860.268,71	Contrato sem execução. Com empenho anulado Informação consta no e-obras
156	CT-00007/2015-SEINFRA	2015	VILA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAMARATI/AM.	R\$ 3.320.000,00	-R\$ 3.320.000,00	0%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não iniciada	-	Contrato sem execução. Com empenho anulado Informação consta no e-obras
157	CT-00008/2015-SEINFRA	2015	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA-ME	MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E ADEQUAÇÃO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA ESCOLA NORMAL SUPERIOR-ENS/UEA, MANAUS/AM.	R\$ 25.707,45	-R\$ 25.707,45	0%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não iniciada	-	Contrato sem execução. Com empenho anulado Informação consta no e-obras
158	CT-00010/2015-SEINFRA	2015	VILA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONTENÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS GRAVES NA ORLA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM	R\$ 99.326.330,00	0	5,67%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não executada por problemas geológicos na área	5.470.717,05	Contrato extinto por decurso de prazo conforme processo 2467/2019-SEINFRA
159	CT-00024/2015-SEINFRA	2015	NOVACON EMPREENDIMENTOS DA AMAZÔNIA LTDA - EPP	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DO CAREIRO DA VÁRZEA/AM.	R\$ 820.317,14	0	17,79%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída	146.015,25	Conforme despacho no proc. 3535/2018-SEINFRA, a FUNASA não mostrou interesse na continuidade do Contrato. Empresa foi notificada a retornar mas não chegou a concluir o Contrato.
160	CT-00027/2015-SEINFRA	2015	NOVACON EMPREENDIMENTOS DA AMAZÔNIA LTDA - EPP	REFORMA GERAL DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO TERRA PRETA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ITAPEAÇU NO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM.	R\$ 634.688,39	0	51,08%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída	324.218,59	Processo Sancionatório concluído (0628/2020) Obra concluída através do CT- 047/2022 Não informado no e-obras
161	CT-00028/2015-SEINFRA	2015	BARRETO ENGENHARIA LTDA - EPP	ABERTURA E TERRAPLENAGEM DE 4.000,00M DE VICINAL JURUÁ/ PARANAGUÁ NO MUNICÍPIO DE JURUÁ/AM.	R\$ 1.386.339,58	0	0%	Paralisado	Obra não iniciada	-	Não há informações de repasse realizado no e-obras. Obra não executada por problemas no projeto. Informação não consta no e-obras
162	CV-00001/2017-SEINFRA	2017	COOPRAM-COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO AMAZONAS	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES EM CONCRETO ARMADO NO RAMAL ZF-4, LOCALIZADO NO KM 67 DA BR-174, MUNICÍPIO DE MANAUS/AM.	R\$ 1.025.701,02	0	100%	Encerrado	Obra concluída	1.025.701,02	Tomada de contas especial concluída enviado ao TCE (protocolo de entrega: 110589 em 12/04/2022). Informação consta no e-obras
163	CT-00010/2017-SEINFRA	2017	VILA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS EM RAMAIS NO AMAZONAS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM.	R\$ 12.889.738,24	0	20,30%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	2.616.881,65	Contrato foi considerado extinto por decurso de prazo conforme proc. 6801/2018-SEINFRA. informação consta no E-obras
164	CT-00003/2018-SEINFRA	2018	CONCRETERRA - CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.(ANTIGA IMPÉRIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA)	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM.	R\$ 13.224.878,50	0	47%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída	6.216.941,32	Processo Sancionatório concluído (6115/2019) Não informado no E-obras
165	CT-00005/2018-SEINFRA	2018	CONCRETERRA - CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.(ANTIGA IMPÉRIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA)	RECUPERAÇÃO E MELHORIAS EM RAMAIS NO AMAZONAS, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE ANAMÃ E ANORI/AM.	R\$ 31.100.962,78	0	25,19%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída	7.835.205,11	Processo Sancionatório concluído (6114/2019) Não informado no E-obras



ORGANIZADO POR ORDEM CRONOLÓGICA											
ORD.	CONTRATO	ANO	CONTRATADA/CONVENETE	OBJETO	VALOR GLOBAL	VALOR ADITIVO	% EXECUTADO	SITUAÇÃO DESCRITA NO E-OBRA	RAZÕES PARA PARALISAÇÃO OU DESCONTINUIDADE	CUSTOS DESPENDIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À OBRA PARALISADA OU INACABADA
166	CV-00005/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NOS SISTEMAS VIÁRIOS DOS DISTRITOS DE AXINIM E FOZ DO CANUMÃ NO MUNICÍPIO DE BORBA/AM.	R\$ 4.211.208,91	0	33,33%	Expirado	Obra não concluída mas com funcionalidade	-	Tomada de contas especial concluída através do proc 434/2019 encaminhado ao TCE Não informado no E-obras
167	CV-00007/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL FLUVIAL PESQUEIRO RAYMUNDO ALCÂNTARA FIGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM.	R\$ 316.494,51	R\$ 63.554,53	100%	Concluído	Obra concluída	342.044,12	Processo de aprovação da última prestação de contas em análise
168	CV-00009/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA RAIMUNDO DE OLIVEIRA E SILVA NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM.	R\$ 2.277.977,68	0	0%	Expirado	Obra não iniciada	-	Convênio sem repasse e portanto, sem execução. Informação não consta no e-obras
169	CT-00009/2018-SEINFRA	2018	PILAR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA OS PRINCIPAIS ATRATIVOS TURÍSTICOS NA CIDADE DE MANAUS /AM – GRUPO 04.	R\$ 3.196.971,61	0	75,75%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída	2.408.334,38	Processo Sancionatório concluído (821/2020) e novo contrato em andamento para conclusão do objeto (CT- 004/2022-SEINFRA) Não informado no E-obras
170	CV-00014/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE	CONSTRUÇÃO DE PONTES DO TIPO MAROMBA EM MADEIRA NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPE/AM.	R\$ 1.079.623,72	0	100%	Concluído	Concluído (status no e-obras)	1.047.235,01	
171	CT-00014/2018-SEINFRA	2018	C.D.C. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.	R\$ 18.856.673,64	R\$ 1.361.509,57	80,46%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída	16.495.567,53	Processo Sancionatório concluído (1450/2021) Não informado no E-obras
172	CT-00015/2018-SEINFRA	2018	CONSTRUNORTE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA.(ANTIGA H F CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA)	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE EIRUNEPE/AM.	R\$ 20.100.981,61	R\$ 739.385,52	82,10%	Paralisado	Obra não concluída	17.188.862,47	Processo sancionatório em andamento através do proc. 0424/2021-SEINFRA Não informado no e-obras
173	CV-00016/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE	CONSTRUÇÃO DO BANHO DO LAGO NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPE/AM.	R\$ 749.995,60	0	15,75%	Expirado		114.633,34	Tomada de contas especial concluída através do proc 0972/2019 encaminhado ao TCE Não informado no E-obras
174	CV-00017/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS	REFORMA DO GINÁSIO DEODATO DE MIRANDA LEÃO, NO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM.	R\$ 464.184,05	0	0	Paralisado	Obra não iniciada	-	Convênio sem repasse e portanto, sem execução. Informação não consta no e-obras
175	CV-00018/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS	REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ANTÔNIO NEGREIROS DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM.	R\$ 412.889,00	0	0	Expirado	Obra não iniciada	-	Convênio sem repasse e portanto, sem execução. Informação não consta no e-obras
176	CT-00019/2018-SEINFRA	2018	CONCRETEERRA - CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA.(ANTIGA IMPÉRIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA)	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANORI/AM.	R\$ 5.518.556,32	0	55,91%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	3.085.820,91	Processo Sancionatório concluído (6116/2019) Não informado no E-obras
177	CV-00019/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS	REFORMA DA ALDEIA DA JUVENTUDE LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM.	R\$ 262.212,44	0	0%	Expirado	Obra não iniciada	-	Convênio sem repasse e portanto, sem execução. Informação não consta no e-obras
178	CV-00020/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM.	R\$ 519.923,96	0	11,95%	Expirado	Obra não concluída	201.649,00	Não houve repasse total das parcelas por falta de recursos da SEJEL
179	CV-00021/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUTIRÃO, LOCALIZADA NA RUA BENJAMIN ROBERTO - BAIRRO SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM.	R\$ 523.721,97	0	23,86%	Expirado	Obra não concluída	112.488,06	Não houve repasse total das parcelas por falta de recursos da SEJEL
180	CV-00022/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE	RECAPEAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE BOCA DO ACRE/AM.	R\$ 2.131.402,78	0	0%	Expirado	Obra não iniciada	-	Na troca da gestão municipal não houve interesse na continuidade dos serviços. Não houve repasse das parcelas Informação não consta no e-obras
181	CV-00024/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	RECAPEAMENTO E TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM.	R\$ 5.514.711,90	0	18,78%	Encerrado	Obra não concluída	932.237,38	Tomada de contas especial em andamento Instaurada Tomada de Contas Especial através do processo 2675/2021 - informação consta no E-obras
182	CV-00025/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPE/AM.	R\$ 889.999,70	0	15,26%	Expirado		-	Na troca da gestão municipal não houve interesse na continuidade dos serviços. Não houve repasse total das parcelas
183	CV-00027/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ	RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JURUÁ/AM.	R\$ 1.060.319,36	0	85,19%	Expirado	Obra concluída	876.277,48	Não houve repasse das últimas parcelas por inadimplência da prefeitura mas a obra foi concluída com recursos próprios
184	CV-00028/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DE VIA URBANA, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHA/AM.	R\$ 2.059.993,01	0	100%	Expirado	Obra concluída	1.998.053,36	Processo de prestação de contas da última parcela em trâmite para aprovação (processo com pendência nas documentações)
185	CV-00029/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA/AM.	R\$ 1.033.744,69	0	79,54%	Expirado	Obra não concluída mas com funcionalidade	796.238,02	Tomada de contas especial concluída e encaminhada ao TCE Não informado no E-obras
186	CT-00032/2018-SEINFRA	2018	M C W CONSTRUÇÕES COMÉRCIO TERRAPLANAGEM LTDA	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM.	R\$ 9.936.668,17	R\$ 2.907.046,83	98,45%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra concluída	12.645.824,69	Processo administrativo por falta de certidões - Em abertura de processo sancionatório Não informado no e-obras

ORGANIZADO POR ORDEM CRONOLÓGICA											
ORD.	CONTRATO	ANO	CONTRATADA/CONVENETE	OBJETO	VALOR GLOBAL	VALOR ADITIVO	% EXECUTADO	SITUAÇÃO DESCRITA NO E-OBRA	RAZÕES PARA PARALISAÇÃO OU DESCONTINUIDADE	CUSTOS DESPENDIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À OBRA PARALISADA OU INACABADA
187	CT-00033/2018-SEINFRA	2018	M C W CONSTRUÇÕES COMÉRCIO TERRAPLANAGEM LTDA	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALVARÊS/AM.	R\$ 5.828.535,86	R\$ 1.780.321,01	97,84%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	7.444.668,53	Contrato foi considerado extinto por decurso de prazo conforme proc. 882/2019-SEINFRA informação consta no E-obras
188	CV-00033/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA	RECUPERAÇÃO DE RAMAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM.	R\$ 855.844,26	0	77,65%	Expirado	Obra não concluída mas com funcionalidade	621.237,05	Devido inadimplência da Prefeitura não houve repasse total das parcelas. Não informado no e-obras
189	CV-00034/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL ARENA DAN DAN NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM.	R\$ 786.752,77	0	44,96%	Expirado	Obra não concluída mas com funcionalidade	343.114,87	Devido inadimplência da Prefeitura não houve repasse total das parcelas. Não informado no e-obras
190	CV-00035/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, MEIO FIO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NAS COMUNIDADES: SANTA CRUZ, MURIA E SÃO JOSÉ DO AMPARO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TONANTINS/AM.	R\$ 2.983.732,88	0	28,77%	Expirado	Obra não concluída mas com funcionalidade	1.519.866,98	Devido inadimplência da Prefeitura não houve repasse total das parcelas. Não informado no e-obras
191	CV-00036/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	R\$ 7.210.337,19	0	100%	Expirado	Obra concluída	7.000.000,00	Prestação de contas em análise e aguardando documentação a ser apresentada pela prefeitura, há recomendação para instauração de tomada de contas especial
192	CT-00036/2018-SEINFRA	2018	GUILD CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM.	R\$ 4.055.980,11	0	63,38%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída	2.570.729,16	Processo sancionatório instaurado através do proc. 4507/2021-70 com recomendação de devolução de recurso Não informado no e-obras
193	CV-00037/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI	REPARAÇÃO DE RUAS DO SISTEMA VIÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUARI/AM	R\$ 9.118.226,28	R\$ 2.266.241,04	100%	Tomada de Contas		10.594.443,18	Prestação de contas negada e com recomendação para abertura de tomada de contas especial
194	CT-00037/2018-SEINFRA	2018	C.D.C. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) EM TAPA BURACOS; REMENDOS PROFUNDOS; RECICLAGENS; RECOMPOSIÇÃO DE BORDAS DA PLATAFORMA E EROSIONES; RECAPEAMENTO; DRENAGEM SUPERFICIAL; LIMPEZA E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA DE NOVO REMANSO, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.	R\$ 6.744.938,40	R\$ 2.119.436,37	56,70%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída	5.062.902,89	Processo sancionatório instaurado através do proc. 3756/2021 Não informado no e-obras
195	CV-00038/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	READEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA ALOJAMENTO DE POLICIAIS MILITARES NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM.	R\$ 210.105,36	0	51,01%	Paralisado	Obra não concluída	103.979,88	Prefeitura bloqueada e relatório de encerramento entregue para abertura de tomada de contas especial
196	CV-00039/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 13 (TREZE) POÇOS TUBULARES DE 60M DE PROFUNDIDADE COM ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM.	R\$ 1.495.461,71	0	0%	Expirado	Obra não iniciada	-	Convênio sem repasse e portanto, sem execução. Informação não consta no e-obras
197	CV-00040/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÊS	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE RUAS EM ÁREAS URBANAS COM DRENAGEM MEIO - FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE ALVARÊS/AM.	R\$ 1.490.000,00	0	50%	Expirado	Obra não concluída mas com funcionalidade	722.650,00	Prefeitura solicitou encerramento do convênio através do Proc. 007.1081.2019
198	CV-00041/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DO CAREIRO/AM.	R\$ 1.494.626,16	0	0%	Expirado	Obra não iniciada	-	Na troca da gestão municipal não houve interesse na continuidade dos serviços. Não houve repasse das parcelas Informação não consta no e-obras
199	CT-00041/2018-SEINFRA	2018	ROCHA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E CONSTRUÇÃO EIRELI	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JURUÁ/AM.	R\$ 2.901.430,57	0	31,08%	Paralisado	Obra não concluída	902.031,45	Foi recomendada a abertura de processo sancionatório
200	CV-00042/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA	REFORMA DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM.	R\$ 200.395,24	0	18,49%	Expirado	Obra não concluída	35.949,67	Prefeitura solicitou encerramento do convênio através do Proc. 007.1018.2019
201	CV-00043/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALIA DO NORTE	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ATALIA DO NORTE/AM.	R\$ 1.155.501,75	0	0	Expirado	Obra não iniciada	-	Processo para encerrar convênio e mudar status no SICOP (1327/19) Não houve repasse Informação não consta no e-obras
202	CV-00044/2018-SEINFRA	2018	21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE COMUM, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO NO KM 21, CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO NO KM18, BEM COMO A RECUPERAÇÃO DO CORPO ESTRADAL, OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E COMPLEMENTARES NA ESTRADA DE CAMANAUS – NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, AMAZONAS.	R\$ 1.359.231,38	0	100%	Concluído	Concluído (status no e-obras)	1.430.347,24	
203	CT-00044/2018-SEINFRA	2018	M C W CONSTRUÇÕES COMÉRCIO TERRAPLANAGEM LTDA	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM.	R\$ 7.551.053,55	R\$ 2.271.179,06	97,15%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade Contrato foi considerado extinto por decurso de prazo conforme proc. 0881/2019-SEINFRA informação consta no E-obras	9.542.794,82	
204	CT-00045/2018-SEINFRA	2018	PILAR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS/AM.	R\$ 3.596.347,27	R\$ 846.278,10	51,01%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída	2.202.897,52	Processo Sancionatório concluído (173/2020) e novo contrato em andamento para conclusão do objeto (CT- 012/2022-SEINFRA) Não informado no E-obras
205	CV-00045/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	RECUPERAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.	R\$ 2.799.321,35	0	99,99%	Expirado	Obra não concluída mas com funcionalidade	2.519.389,11	Prefeitura protocolou processo nº 2354/2022-58 comunicando a devolução da última parcela do Convênio em 04/05/2022 Não informado no e-obras
206	CT-00046/2018-SEINFRA	2018	COSTAPLAN CONSTRUÇÕES LTDA	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ATALIA DO NORTE/AM.	R\$ 4.644.540,00	0	50,96%	Paralisado	Obra não concluída	2.367.126,40	Foi recomendada a abertura de processo sancionatório Não informado no e-obras

ORGANIZADO POR ORDEM CRONOLÓGICA											
ORD.	CONTRATO	ANO	CONTRATADA/CONVENETE	OBJETO	VALOR GLOBAL	VALOR ADITIVO	% EXECUTADO	SITUAÇÃO DESCRITA NO E-OBRA	RAZÕES PARA PARALISAÇÃO OU DESCONTINUIDADE	CUSTOS DESPENDIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À OBRA PARALISADA OU INACABADA
207	CV-00047/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE COARI.	R\$ 13.390.010,50	0	100%	Expirado	Obra não concluída mas com funcionalidade	12.988.310,19	Devido ao falecimento do Fiscal anterior, foi instituída uma portaria indicando novofiscal para elaborar relatório de encerramento do convênio
208	CV-00049/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DA FRANCESA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.	R\$ 4.510.492,93	0	0%	Expirado	Obra não iniciada e portanto, sem execução. Convênio sem repasse. Informação não consta no e-obras	-	
209	CV-00052/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CANUTAMA/AM.	R\$ 1.539.909,82	0	77,76%	Expirado	Obra não concluída mas com funcionalidade	1.161.521,14	Prefeitura solicitou encerramento do convênio através do Proc. 4492.2021-90. Relatório de encerramento entregue
210	CT-00053/2018-SEINFRA	2018	SOLO ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - EPP	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHA/AM.	R\$ 4.905.781,15	R\$ 1.037.305,81	88,36%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída	5.408.757,34	Relatório emitido pela Fiscalização solicitando rescisão do contrato encaminhado em 18/11/2020 através do memo 615/2020 que deu origem ao Proc. 4695.2021-87. Empresa propôs concluir os serviços Não informado no e-obras
211	CV-00054/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO MUNICÍPIO DE ITAMARATI/AM.	R\$ 1.002.903,94	0	100%	Encerrado	Prestação de contas não aprovada devido a pendências documentais, recomendada a instauração de tomada de contas especial através do Proc. 0040/2019 Não informado no e-obras	1.002.903,94	
212	CV-00055/2018-SEINFRA	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS TIPO LED NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM.	R\$ 309.000,00	0	0%	Expirado	Obra não iniciada	-	Convênio sem repasse e portanto, sem execução. Informação não consta no e-obras
213	CT-00056/2018-SEINFRA	2018	CONCRETEERRA - CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.(ANTIGA IMPÉRIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA)	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERURI/AM.	R\$ 4.117.466,88	0	53,46%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída	2.201.548,30	Processo Sancionatório concluído (6117/2019) Não informado no E-obras
214	CT-00064/2018-SEINFRA	2018	ENGETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS - PGE LOCALIZADO NA RUA EMILIO MOREIRA BAIRRO PRAÇA 14 DE JANEIRO.	R\$ 74.733,15	R\$ 23.367,34	96,94%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída	95.106,91	Processo Sancionatório concluído (1841/2019) Novo contrato para reforma da cobertura em andamento (CT-016/2022-SEINFRA) Não informado no E-obras
215	CT-00069/2018-SEINFRA	2018	J.L. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SILVES/AM.	R\$ 3.754.184,51	0	0%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não iniciada pagamentos e portanto, sem execução Informação não consta no e-obras	-	Contrato sem
216	CV-00001/2019-SEINFRA	2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, ESTRADAS, RODOVIAS E VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE JAPURÁ/AM	R\$ 2.336.397,00	0	100%	Expirado	Obra concluída	2.336.397,00	Há solicitação de instauração de tomada de contas especial por ausência de prestação de contas
217	CV-00003/2019-SEINFRA	2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM.	R\$ 171.732,91	0	18,87%	Expirado	Obra não iniciada	9.436,30	Na troca da gestão municipal não houve interesse na continuidade dos serviços. Houve devolução do repasse através do proc. 4417/2021-20
218	CT-00011/2019-SEINFRA	2019	PILAR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM.	R\$ 612.852,72	0	14,14%	Paralisado	Contrato extinto por decurso de prazo	86.164,98	Obra concluída Realizado novo contrato foi formalizado (ct- 060/2020-SEINFRA) e a obra já foi concluída
219	CT-00017/2019-SEINFRA	2019	PILAR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA DE INTERLIGAÇÃO DO RESIDENCIAL "VALE DAS NASCENTES" AO BAIRRO "AIDA MENDONÇA", NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM.	R\$ 904.745,01	R\$ 215.990,39	48,10%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	514.109,48	Houve solicitação de prorrogação de prazo não formalizada por falta de certidões. A Fiscalização emitiu 02 advertências. Todos os serviços previstos no Contrato foram realizados mas não aprovados pela Fiscalização. Somente 48,10% foi pago Não informado no e-obras
220	CT-00030/2019-SEINFRA	2019	INFRA SERVIÇO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SILVES/AM.	R\$ 5.199.738,62	0	45,33%	Extinto por Decurso de Prazo	Obra não concluída mas com funcionalidade	2.357.541,67	Prazo expirado devido à ausência de certidões por parte da Contratada. Fiscal elaborou Relatório que informava a inexecução contratual, mas sem danos ao erário. Em abertura de Processo sancionatório. Não informado no e-obras
221	CV-00001/2020-SEINFRA	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	CONCLUSÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES (BUMBÓDROMO) DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM.	R\$ 623.005,41	0	99,99%	Concluído	Obra concluída Laudo de aprovação do convênio emitido em 14/08/2021	604.315,25	
222	CV-00002/2020-SEINFRA	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA MEDINDO 40X3 METROS LINEARES, NO BAIRRO TARACUA, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE IÇÁ/AM.	231.750,00	0	43,19%	Expirado	Obra concluída	97.199,98	Com solicitação de instauração de tomada de contas especial por pendências ambientais
223	CV-00003/2020-SEINFRA	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM.	R\$ 5.511.930,16	0	19,47%	Encerrado	Obra não executada	1.073.652,89	Prestação de contas não aprovada e solicitada instauração de Tomada de contas especial. Prefeitura apresentou justificativa com devolução de recursos. Protocolo Nº007.06383.2020. Não informado no e-obras
224	CV-00007/2020-SEINFRA	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIOS-FIOS, ESTRADAS, RODOVIAS E VICINAIS NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE JAPURÁ/AM.	R\$ 1.149.997,72	0	100%	Expirado	Obra concluída	1.149.997,72	Com solicitação de instauração de tomada de contas especial por ausência de prestação de contas
225	CV-00010/2020-SEINFRA	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ/AM.	210.177,68	0	100%	Expirado		203.872,35	Prestação de contas negada e com recomendação para abertura de tomada de contas especial
226	CT-00061/2020-SEINFRA	2020	gtec construções ltda	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE EROSOÃO NA ORLA DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ/AM.	R\$ 4.108.495,38	0	3,78%	Paralisado	Contrato extinto por decurso de prazo Houve solicitação de aditivo de prazo, mas a Contratada não possuía as certidões necessárias. Não informado no e-obras	155.404,38	Objeto sendo executado através do CT- 044/2022-SEINFRA